

佐伯市屋内運動広場の概要

「佐伯市地域防災計画」の中で「地域防災拠点」として位置付けられている佐伯市総合運動公園の防災機能を強化するため、高速道路インターチェンジに近接しているという有利性を活かし、災害時には救援物資等の集積・輸送拠点として対応できる防災・避難広場として整備を実施している。

今回完成した佐伯市屋内運動広場は、平常時には天候に影響を受けない多目的な運動施設として、またキャンプ、合宿誘致で活用が期待される雨天時練習場としての利用が可能な施設であります。

また、災害時には地域防災拠点として、流通物資の集積、荷捌き場としての役割を担うこととなります。

住 所	佐伯市大字長谷字藤川4979番地ほか		
敷地面積	6,025㎡(駐車場含む)		
建物概要	構 造	鉄骨造 1階建	
	延床面積	3,075.97㎡	
屋内施設	アリーナ(人工芝)2,171.56㎡、ボルダリングルーム、ミーティングルーム、管理室、トイレ、更衣室		
屋外施設	来客者駐車場	43台(うち1台分は身障者用)	
事業費	事業費総額	677,437,452 円	
	(財源内訳)	国庫支出金	112,142,860 円
		市債(合併特例債)	537,000,000 円
		一般財源	28,294,592 円
		※防災・安全交付金 都市公園事業にて実施	
		補助率は1/2であるが、内示額が年度事業費の満額ではない。	
	(事業費内訳)	実施設計業務	10,609,920 円
		地質調査業務	6,253,200 円
		施工監理業務	6,912,000 円
		建築主体工事	506,928,132 円
	電気設備工事	53,245,080 円	
	機械設備工事	42,690,240 円	
	人工芝工事	50,798,880 円	
	合 計	677,437,452 円	

外観写真



佐伯市屋内運動広場の整備経過

平成26年3月 都市計画公園の変更決定(佐伯市総合運動公園の区域の変更)。

平成26年5月 都市計画事業の認可(都市計画事業 佐伯市総合運動公園)。

平成26年度～ 上城地区防災・避難広場整備事業として事業開始。

平成27年度 屋内運動広場設計業務、地質調査業務を実施。

平成28年12月～平成29年11月 屋内運動広場建築関係工事を実施。

平成29年10月～平成30年3月 屋内運動広場屋内舗装(人工芝)工事を実施。

平成29年12月～平成30年4月 園路・駐車場舗装工事を実施。

平成30年5月 建築基準法に基づく建築確認の完了検査合格。