

佐情第 175 号

令和5年5月23日

総務大臣 松本 剛明 殿

佐伯市長 田中 利明

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和3年3月22日

(2) サービス開始日 : 令和3年3月15日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
公共施設 Wi-Fi の設置数	13 箇所 (令和3年度)	13/13	13/13	【参考】 13/13	【参考】 -/13
教育施設 Wi-Fi の設置数	3 箇所 (令和3年度)	3/3	3/3	【参考】 3/3	【参考】 -/3
家庭用 Wi-Fi の設置数	320 箇所 (令和10年度)	322/302	329/302	327/302 [※]	-/310

※実績値が前年より減少しているのは、無線局開設後の解約等によるものである。

3. 目標達成に向けて実施した取組

加入促進のため令和2年6月、令和2年12月の市報にて光化の記事を掲載した。

4. 評価

公共施設用 Wi-Fi の設置数

現在、公共施設については13箇所設置している。当初、公共施設の目標を14箇所としていたが、公共施設である診療所が令和3年3月に閉鎖したため、対象の公共施設数が13箇所となり、全て開設を実施済みである。

教育施設用 Wi-Fi の設置数

現在、教育施設については計画どおり目標の3箇所での開設を実施済みである。

家庭用 Wi-Fi の設置数

家庭用 Wi-Fi については令和10年度での目標である320箇所を既に達成している。

5. 課題への対応策

3つの評価指標を全て達成した。今後は、家庭用 Wi-Fi の設置の更なる向上を目指す。