

佐情 691 号
令和 7 年 10 月 22 日

総務大臣 林 芳正 殿

佐伯市長 富高 国子

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 1 8 日
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 3 月 1 8 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 (9 月末時点)
公共施設用 Wifi の設置数	91 個 (令和 7 年度)	26/91	45/91	45/91	45/91	89/91
教育施設用 Wifi の設置数	5 個 (令和 3 年度)	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
家庭用 Wifi の設置数	837 個 (令和 7 年度)	608/630	633/650	1, 029/700	1, 018/750	1, 025/837

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (9月末時点)
1, 854回線	639回線	683回線	1, 079回線	1, 068回線	1, 119回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

加入促進のため令和2年6月、令和2年12月、令和5年3月、令和6年3月、令和7年3月の市報にて光化の記事を掲載した。

インターネット加入者にはWi-Fi機能付きD-ONUを設置した。

4. 評価

☐ 公共施設用Wi-Fiの設置数：

公共施設については令和3年度に26個、令和4年度に45個と順調に設置数が増加しており、そのうち2施設が解体となったが令和7年9月末時点で89個の設置が完了した。当初の目標（91個）達成のため、引き続き周知広報等の加入促進の取組を行っていく。

☐ 教育施設用Wi-Fiの設置数：

現在、教育施設については目標の5箇所を達成している。

☐ 家庭用Wi-Fiの設置数：

現在、家庭用Wi-Fiについては目標の837個を達成している。

☐ 利用回線数

インターネット契約者にはWi-Fi機能付きD-ONUを設置しているため、利用回線数は設置箇所数と同数となる。よって、令和7年度9月末時点までにWi-Fi設備を設置した公共施設89箇所、教育施設5箇所、家庭用Wi-Fiを1,025箇所、併せて1,119箇所を設置し、順調に推移している。引き続き周知広報等の加入促進の取組を行うことで利用回線数の増加に努める。